INFORME TRIMESTRAL DE MANTENCIÓN PROGRAMA PRÓXIMO TRIMESTRE

TRIMESTRE
ABRIL – JUNIO DE 2017

INFORME DE MANTENCIÓN PROGRAMADO 2do TRIMESTRE 2017

Año: 2017					Trimestre: Abril - Junio
Detalle	Título del Trabajo	Monto Estimado	Fecha Inicio Estimado	Plazo Días Estimados	Descripción Trabajo
B) Plan de Mantención Anual	**1- Mantención Mástiles Alumbrado**	$2.000.000	Trimestre	90 días	Mantención General equipos de alumbrado mástiles. Revisión y/o cambio de equipos de iluminación. Medición cables alimentación y control. Lubricación piezas móviles y articulaciones, cables de aceros y sistema de levante.
	2.- Mantención Bitas	$150.000	Marzo	10 días	Mantención, pintado de Bitas, Numeración y Mantención Placas Numeradas.
	3.- Mantención Centros Sanitarios	$2.500.000	Trimestre	90 días	Revisión y reparación de artefactos (duchas, lavamanos, W.C, urinarios y grifería.)
	4.-Mantención Red de agua y alcantarillado	$1.500.000	Trimestre	90 días	Mantención, reparación tramos red de agua e incendio. Mantención bombas de pozos de alcantarillado.
	5.- Mantención Red eléctrica Instalaciones oficinas.	$1.200.000	Trimestre	90 días	Mantención general de oficinas e instalaciones de puerto y edificio administrativo, incluyendo recambio de equipos de iluminación, protección, etc.
	6.- Certificación Bitas	486 UF	Mayo	5 días	Certificación de 5 Bitas en Puerto, a través de sistema Pull Jack.
	7.- Mantención de Almacenes	$12.500.000	Junio	20 días	Recambio planchas de frontis Sur Almacén n°2. Mantención general. Reparaciones estructurales y fachadas.
	8.- Señaléticas y Demarcaciones	$2.300.000	Abril	7 días	Pintado y señalización Gate Control. Modificación Layout Cobertizo IMO.